

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа – Одељење за јавне набавке  
Бр. 391 - 404/2018-11  
09.02.2018. године  
Л е с к о в а ц

Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 024-3/17

Назив наручиоца: **Град Лесковац.**  
Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**  
Интернет страница наручиоца: [www.gradleskovac.org](http://www.gradleskovac.org).  
Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **отворени поступак.**

Врста предмета: **Радови.**

**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: **ЈН бр. 024-3/17** - грађевински радови на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, место извршења радова - ул. Раде Кончара 9, 16000 Лесковац, КП бр. 4822/1 КО Лесковац, назив и ознака из ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700 – адаптација зграда, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45454000 – радови на реконструкцији, 45350000 – машинске инсталације.

Првобитна вредност уговора: **35.378.155,00** динара **без ПДВ-а**, односно **42.453.786,00** динара **са ПДВ-ом**.

Измењена вредност уговора: **36.720.680,11** динара **без ПДВ-а**, односно **44.064.816,13** динара **са ПДВ-ом**.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Наручилац је са изабраним понуђачем „**ROOFS**“ д.о.о., ул. Булевар Михајла Пупина 5/III/10, 11070 Нови Београд, (у даљем тексту: извођач) закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, бр. 3870/2017-IV од 13.09.2017. године (заводни број наручиоца). Са истим извођачем закључен је Анекс о извођењу грађевинских радова на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац бр. 150/2018-IV (заводни број наручиоца) од 10.01.2018. године, којим је продужен рок за извођење радова са 95 на 125 календарских дана без измене уговорене цене по основном уговору.

На основу понуде извођача бр. 21/1 од 06.02.2018. године за непредвиђене радове, оверене од стране Надзорног органа и прихваћене од стране представника града, као и дате сагласности од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, од Одељења за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца, које је надлежно за праћење извршења напред наведеног уговора, достављен је захтев Одељењу за јавне набавке Градске управе града Лесковца за израду Анекса основног уговора за повећање вредности основног уговора са 35.378.155,00 динара без

ПДВ-а, односно 42.453.786,00 динара са ПДВ-ом, за износ од 1.342.525,11 динара без ПДВ-а, односно 1.611.030,13 динара са ПДВ-ом, што представља мање од 5% уговорене цене из основног Уговора, тако да нова односно измењена вредност уговора износи 36.720.680,11 динара без ПДВ-а, односно 44.064.816,13 динара са ПДВ-ом.

Основ за измену уговора је: конкурсна документација бр. 2034-404/2017-11-024-3/17 од 27.07.2017. године, поглавље VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, на страни 24., као и члан 16., члан 20. став 1. и члан 21. став 3. основног Уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији објекта Службе за инфективне болести Опште болнице Лесковац, које се односе на повећани обим предмета јавне набавке.

НАЧЕЛНИК  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Одељење за јавне набавке  
Милош Цветановић

