

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Бр. 613 - 404/2018-11
09.03. 2018. године
Л е с к о в а ц

Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 021-3/17

Назив наручиоца: **Град Лесковац.**

Адреса наручиоца: **ул. Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац.**

Интернет страница наручиоца: www.gradleskovac.org.

Врста наручиоца: **Градска и општинска управа.**

Врста поступка: **отворени поступак.**

Врста предмета: **Радови.**

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: **ЈН бр. 021-3/17** - грађевински радови на енергетској санацији и адаптацији објекта ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу, место извршења радова - ул. *Учитеља Јосифа 18*, 16000 Лесковац, *кат. Парцела бр. 7373 КО Лесковац*, назив и ознака из ОРН: 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови, 45262700 – адаптација зграда, 45420000 – радови на уградњи столарије, 45454000 – радови на реконструкцији, 45350000 – машинске инсталације.

Првобитна вредност уговора: **57.754.090,00** динара **без ПДВ-а**, односно **69.304.908,00** динара **са ПДВ-ом**. Рок извођења радова **100** календарских дана.

Измењена вредност уговора: **59.701.722,60** динара **без ПДВ-а**, односно **71.642.067,12** динара **са ПДВ-ом**. Рок извођења радова **175** календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Одељење за друштвене делатности и локални развој Градске управе града Лесковца реализује пројекат Енергетске санације и адаптације објекта ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу уз финансијску подршку Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС. Пројекат се спроводи према Уговору о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и града Лесковца, број 3311/2017- IV од 21.06.2017. године, на основу којег је Наручилац, са изабраним понуђачем „ROOFS“ д.о.о., ул. Булевар Михајла Пупина 5/III/10, 11070 Нови Београд, по спроведеном поступку јавне набавке, закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији и адаптацији објекта ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу, бр. 4395/2017-IV од 23.10.2017. године (заводни број наручиоца), као носиоцем посла, у име групе понуђача коју су чинили: „ROOFS“ д.о.о., ул. Булевар Михајла Пупина 5/III/10, 11070 Нови Београд, - носилац посла, и „Пробанат изградња“ д.о.о., ул. Прешевска бр. 42, 11000 Београд, - члан групе.

Због указане потребе, а на основу достављеног прегледа вишка и мањка радова, овереног од стране Надзорног органа и прихваћеног од стране представника града, од стране Одељења за друштвене делатности и локалног развоја достављен је Захтев бр. 457/18-05 од 08.03.2018. године за израду Анекса уговора за измену рока за извођење и вредности изведених радова, имајући у виду следеће:

Извођач радова „ROOFS“ д.о.о. Београд, је Одељењу за друштвене делатности и локални развој доставио Захтев бр. 44 од 28.02.2018. године за продужењем рока за извођење радова, уз мишљење Надзорног органа и сагласност Канцеларије за


укупна вредност износи 1.947.632,60 динара без ПДВ-а. Вредност непредвиђених радова није већа од 5% првобитне вредности закљученог уговора.

Имајући у виду све напред наведено, као и на основу мишљења и сагласности надлежних лица за праћење извршења уговора, мишљења, препорука и сагласности Надзорног органа, и сагласности Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе РС, Наручилац је дозволио повећање вредности уговора у износу од 1.947.632,60 динара без ПДВ-а, тако да нова уговорена вредност износи 59.701.722,60 динара без ПДВ-а, као и уважио разлоге за продужетак извођења радова за 75 календарских дана, тако да нови рок извођења радова износи 175 календарских дана.

Основ за измену уговора је: конкурсна документација бр. 2084-404/2017-11-021-3/17 од 01.08.2017. године, поглавље VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова на енергетској санацији и адаптацији објекта ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу, на страни 24., као и чланови 16., 20. и 21. основног Уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији и адаптацији објекта ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу, којима је предвиђена могућност за продужење рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, као и повећани обим предмета јавне набавке.

Обрадио:

Ивица Стојановић



НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Одељење за јавне набавке
Милош Цветановић

