

Република Србија  
Град Лесковац  
Градска управа  
Одељење за јавне набавке  
Трг револуције 33/4  
Бр. 1592 -404/19-11  
13.06. 2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама и Прилога 3 Л Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС. бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) доносим:

**ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА БР. 994-404/2019-11 ОД 18.04.2019.**  
**ГОДИНЕ**

**Назив наручиоца:** Градска управа града Лесковца – Одељење за јавне набавке  
**Адреса Наручиоца:** Трг Револуције 33/4, 16000 Лесковац  
**Интернет страница Наручиоца:** [www.gradleskovac.org](http://www.gradleskovac.org)  
**Врста наручиоца:** Локална самоуправа  
**Врста предмета:** Радови - Изградња ограде дворишта ОШ „ Бора Станковић" Вучје. – Општи речник јавних набавки – 45000000 – грађевински радови  
**Првобитна уговорена вредност уговора:** 2.940.024,00 динара без ПДВ-а, односно 3.528.028,80 динара са ПДВ-ом.  
**Измењена вредност уговора: нема измене вредности** (2.940.024,00 динара без ПДВ-а, односно 3.528.028,80 динара са ПДВ-ом.)  
**Првобитни рок за извођење радова :** 45 (четрдесетпет) календарских дана  
**Измењени рок за извођење радова:** 55 (педесетпет) календарских дана  
**Подаци о добављачу са којим је уговор закључен:** **GZR GRADILUX” Ивана Јанковић ПР** из Губереваца, Лесковац, **ПИБ: 104548462, МБ: 60292051**  
**Објективни разлози за измену уговора:** Наручилац је након спроведеног поступка јавне набавке радова ЈН-МВ 051-3/19 закључио уговор о извођењу радова бр. 994-404/2019-11 дана 18.04.2019. године. Дана 12.06.2019. године извођач радова се обратио Наручиоцу захтевом за продужење рока за извођење рдова бр. 1571-404/2019-11 у којем је навео разлоге за које сматра да су оправдано утицали на претходно уговорени рок за извођење радова и то:

- Верски празник „ Ускрс „
- Првомајски празник
- неколико дана оптерећених јаким падавинама услед којих је било немогуће изводити радове.

На основу добијене сагласности бр. 1591-404/2019-11 од 13.06.2019. године од стране надлежног Одељења за праћење извршења уговора, Извештаја и сагласности решењем именованог Надзорног органа, Овлашћено лице наручиоца је прихватило наведени захтев као оправдан у смислу одредби члана 13. Основног уговора то је поступило у складу са ЗЈН и донело Одлуку о измени уговора у делу који се односи на измену члана 7 . основног уговора и првобитно уговореног рока за извођење предметних радова.

Наручилац је у свему поступио у складу са прописима за измену уговора у току трајања уговора из чл. 115 ЗЈН и чл. 13 уговора бр. 994-404/2019-11 од 18.04.2019. године. Из свих наведених разлога наручилац је донео Одлуку о измени уговора о чему ће у писаној форми закључити Анекс основног уговора.

У Лесковцу  
13.06.2019. године.

