

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА – Одељење за јавне набавке
Бр. 2691 -404/2019-11-012-3/19
18.10. 2019. год.
ЛЕСКОВАЦ
ул. Трг револуције бр. 33/4

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), шеф Одељења за јавне набавке, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
ЈН бр. 012-3/19

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке, ул. Трг револуције бр. 33/4, www.gradleskovac.org

Врста наручиоца: Градска - општинска управа.

Врста предмета: Радови.

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ЈН бр. 012-3/19; место извршења радова; ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, ул. Васе Пелагића бр. 5, КП бр. 4614 КО Лесковац; назив и ознака из општег рачника набавке: 45000000 – грађевински радови; 45443000 – фасадни радови; 45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45320000– изолациони радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45312310 – радови на уградњи громобранске заштите.

Првобитна вредност уговора: 21.741.525,10 динара без ПДВ-а, односно 26.089.830,12 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Првобитни рок извођења радова је 75 календарских дана.

Измењена вредност уговора: 22.132.525,10 динара без ПДВ-а, односно 26.559.030,12 динара са обрачунатим ПДВ-ом. Измењени рок извођења радова је 115 календарских дана.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Град Лесковац, Градска управа – Одељење за друштвене делатности и локални развој реализује пројекат унапређење енергетске ефикасности у ОШ „Васа Пелагић“ у граду Лесковцу уз финансијску подршку Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге („UNOPS“). Пројекат се спроводи према Уговору о донацији закљученог између „UNOPS-а“ као донатора и града Лесковца као примаоца, бр. 3050/2018-IV од 22.10.2018. године.

На основу тако закљученог уговора, наручилац је са изабраним извођачем радова, а.д. „Стандард“ Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Булевар ослобођења бр. 92, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, закључио Уговор о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, бр. 1716/2019-IV дана 03.07.2019. године, као носиоцем посла групе понуђача и „Систем СНЛ градитељ“ д.о.о., Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Страхинића Бана бр. 8/3, као члана групе.

Првобитна уговорена вредност за извођење радова износила је 21.241.818,50 динара без ПДВ-а, а рок за извођење радова 75 календарских дана.

Са истим извођачем радова, дана 11.10.2019. године, закључен је Анекс 1 Уговора о извођењу грађевинских радова, бр. 2336/2019-IV од 25.09.2019. године (деловодни број наручиоца), где је због указане потребе повећана вредност основног уговора на износ од 21.741.525,10 динара без ПДВ-а, односно 26.089.830,12 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Након тога, током извођења уговорених радова појавила се потреба за још једним повећањем обима радова који су предмет уговора, чија вредност на основу достављеног табеларног прегледа вишка и мањка радова и претходног увећања, у укупном износу није већа од 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, као и потреба за продужењем рока за извођење радова за 40 календарских дана.

Извођач радова а.д. „Стандард“ Лесковац, је Одељењу за друштвене делатности и локални развој, надлежном за праћење извршења уговора, доставио предлог за извођењем радова, бр. 214/ZP од 26.09.2019. године са табеларним прегледом вишкова и мањкова радова на енергетској санацији објекта, бр. 214/I-VM од 04.10.2019. године и захтев за продужење уговореног рока за извођење радова, бр. 214/ZPR од 03.10.2019. године.

На основу тако достављеног предлога извођача радова са табеларним прегледом вишка и мањка радова, прихваћеног од стране Надзорног органа, дана 29.09.2019. године и захтева за продужење уговореног рока за извођење радова, на који је Надзорни орган дана 10.10.2019. године, дао позитивно мишљење, поменуто одељење, је дана 16.10.2019. године, доставило Захтев бр. 1597/2019-05 од 16.10.2019. године за израду Анекса 2 Уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу, број 1716/2019-IV, а чији укупан износ за уговарање износи 391.000,00 динара без ПДВ-а и продужетак рока извођења радова за 40 календарских дана.

Достављени табеларни преглед више и мање изведених радова у износу од 391.000,00 динара без ПДВ-а, представља разлику између уговорених количина радова из предмера и предрачуна и стварно изведених количина, а у коме је наведено да вишак радова износи 644.000,00 динара без ПДВ-а, а мањак радова износи 253.000,00 динара без ПДВ-а.

Имајући у виду све напред наведено, као и мишљење и сагласност надлежних лица за праћење извршења уговора, позитивна мишљења и сагласност Надзорног органа, Наручилац је дозволио повећање вредности уговора у износу од 391.000,00 динара без ПДВ-а, тако да измењена вредност уговора износи 22.132.525,10 динара без ПДВ-а, односно 26.559.030,12 динара са обрачунатим ПДВ-ом, а измењени (нови) рок извођења радова износи 115 календарских дана.

Могућност измене уговора предвиђена је конкурсном документацијом бр. 1206-404/2019-11-012-3/19 од 10.05.2019. године, поглавље VIII – Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9. Начин и услови плаћања и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде – Захтев у погледу рока и места за извођење радова, тачка 17. Измене током трајања уговора о јавној набавци, као и члан 8., члан 23. и члан 25. основног уговора о извођењу грађевинских радова на енергетској санацији објекта ОШ „Васа Пелагић“ у Лесковцу.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Шеф одељења
Зоран Новаковић

